

令和6年度町発注工事に係る変更契約の公表について（変更契約日が令和6年度中にあるもの）

番号	工事番号	工 事 名	施工場所	工事種別	契約金額(円)		契約日	変更契約日	工期(始)		工期(終)		工事概要	変更理由	主管課
					変更前	変更後			変更前	変更後	変更前	変更後			
1	建設第2号	2災補道第1729号 町道岩屋川内内木場線外2件災害復旧工事	大岩	土木一式	40,150,000	28,392,421	令和5年5月9日	令和6年10月24日	令和5年5月10日	—	令和6年3月29日	令和6年11月29日	施工延長 L=33m、大型ブロック積 A=109㎡、ブロック積 A=67㎡	3箇所の内1箇所が治山工事の影響で施工できなかったため。	建設課
2	建設第13号	芦北町役場非常用発電設備設置工事(電気設備)	芦北	電気	48,400,000	48,400,000	令和5年5月9日	令和6年5月29日	令和5年5月10日	—	令和6年3月22日	令和6年7月19日	非常用発電設備 125KVA以上 燃料タンク1950L、非常照明設置 1式外	電気室内の部品が調達できず停電を伴う工事に間に合わなかったため。	建設課
3	建設第17号	湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事(建築)	湯浦	建築一式	455,400,000	476,629,500	令和5年6月16日	令和6年9月9日	令和5年6月19日	—	令和6年3月15日	令和6年9月30日	北側 1棟2戸×3、1棟1戸 南棟 1棟2戸×4計15戸 建築工事 1式	地盤改良の施工に障害となる、土間下に杭や基礎コンクリート等が発見されたため。	建設課
4	建設第18号	湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事(電気設備)	湯浦	電気	57,343,000	58,238,984	令和5年6月16日	令和6年10月22日	令和5年6月19日	—	令和6年3月15日	令和6年11月29日	北側 1棟2戸×3、1棟1戸 南棟 1棟2戸×4計15戸 電気設備工事 1式	建築工事の変更に伴い、関連する電気設備も工期延期に伴う経費が増額するため。	建設課
5	建設第19号	湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事(機械設備)	湯浦	管工(機械設備)	67,980,000	69,466,490	令和5年6月16日	令和6年10月22日	令和5年6月19日	—	令和6年3月15日	令和6年11月29日	北側 1棟2戸×3、1棟1戸 南棟 1棟2戸×4計15戸 機械設備工事 1式	建築工事の変更に伴い、関連する機械設備も工期延期に伴う経費が増額するため。	建設課
6	建設第38号	2災補河第5060号 山中川災害復旧工事	井牟田	土木一式	29,480,000	25,139,599	令和5年7月6日	令和6年10月9日	令和5年7月7日	—	令和6年3月14日	令和6年10月31日	施工延長 L=74.2m ブロック積 A=242㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
7	建設第43号	2災補河第5062号 天月川災害復旧工事	白木	土木一式	18,480,000	19,961,628	令和5年7月6日	令和6年4月8日	令和5年7月7日	—	令和6年3月15日	令和6年5月31日	施工延長 L=139.8m ブロック積 A=168㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
8	建設第71号	2災補河第3895号 平谷川災害復旧工事	上原	土木一式	36,740,000	34,275,638	令和5年8月3日	令和6年12月23日	令和5年8月4日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=118.9m ブロック積 A=310㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
9	建設第76号	2災補道第2980号 町道伏木氏線災害復旧工事	伏木氏	土木一式	17,710,000	24,363,510	令和5年8月3日	令和6年4月8日	令和5年8月4日	—	令和6年3月22日	令和6年4月28日	施工延長 L=15m 大型ブロック積 A=98㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
10	建設第80号	2災補河第2638号 妙合川災害復旧工事	大岩	土木一式	13,090,000	15,454,435	令和5年8月3日	令和6年3月22日	令和5年8月4日	—	令和6年3月6日	令和6年4月26日	施工延長 L=26.5m ブロック積 A=124㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
11	建設第86号	2災補道第3868号 町道佐敷太郎線災害復旧工事	海浦	土木一式	35,750,000	41,543,807	令和5年8月3日	令和6年12月24日	令和5年8月4日	—	令和6年3月22日	令和6年12月27日	施工延長 L=39.5m、ブロック積 A=47㎡ 植生基材吹付 A=1,076㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
12	建設第90号	2災補河第4701号 立川川災害復旧工事	立川	土木一式	47,300,000	49,419,048	令和5年8月30日	令和6年11月22日	令和5年8月31日	—	令和6年3月22日	令和7年1月31日	施工延長 L=50.8m、大型ブロック積 A=265㎡、ブロック積 A=38㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
13	建設第91号	4災補河第104号 漆川内川災害復旧工事	告	土木一式	45,870,000	45,847,151	令和5年8月30日	令和6年11月15日	令和5年8月31日	—	令和6年3月22日	令和6年11月29日	施工延長 L=87.2m ブロック積 A=391㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
14	建設第93号	2災補道第4671号 町道伏木氏線災害復旧工事	伏木氏	土木一式	38,060,000	38,192,454	令和5年8月30日	令和6年12月24日	令和5年8月31日	—	令和6年3月22日	令和6年12月27日	施工延長 L=42m 大型ブロック積 A=248㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
15	建設第94号	2災補河第4702号 立川川災害復旧工事	立川	土木一式	32,010,000	30,648,124	令和5年8月30日	令和7年2月26日	令和5年8月31日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=33.6m、大型ブロック積 A=130㎡、ブロック積 A=54㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
16	建設第96号	2災補河第4684号 白岩川外1件災害復旧工事	白岩	土木一式	23,100,000	25,195,979	令和5年8月30日	令和6年4月24日	令和5年8月31日	—	令和6年3月22日	令和6年4月30日	施工延長 L=75.5m ブロック積 A=275㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
17	建設第105号	2災補河第5605号 寒気川災害復旧工事	田川	土木一式	4,054,600	4,054,600	令和5年8月30日	令和6年5月24日	令和5年8月31日	—	令和6年2月13日	令和6年5月31日	施工延長 L=7m ブロック積 A=29㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
18	建設第110号	4災補河第104号 漆川内川災害復旧工事	告	土木一式	46,475,000	47,380,399	令和5年10月5日	令和6年9月20日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和6年9月30日	施工延長 L=88.1m、大型ブロック積 A=153㎡、ブロック積 A=244㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
19	建設第111号	2災補河第4697号 阿瀬利谷川外2件災害復旧工事	海路	土木一式	39,600,000	39,493,793	令和5年10月5日	令和7年1月28日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=90.2m ブロック積 A=298㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
20	建設第114号	2災補河第5610号 逆谷川災害復旧工事	塩浸	土木一式	26,730,000	29,001,794	令和5年10月5日	令和6年12月23日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和7年1月31日	施工延長 L=102.8m ブロック積 A=249㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
21	建設第115号	2災補河第4702号 立川川災害復旧工事	立川	土木一式	26,510,000	29,037,867	令和5年10月5日	令和6年11月22日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和7年1月31日	施工延長 L=27.5m、大型ブロック積 A=118㎡、ブロック積 A=46.4㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
22	建設第116号	2災補河第4325号 古里川災害復旧工事	市野瀬	土木一式	22,660,000	22,079,723	令和5年10月5日	令和6年10月15日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和6年11月29日	施工延長 L=81.7m ブロック積 A=208㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
23	建設第117号	2災補道第4672号 町道伏木氏線災害復旧工事	伏木氏	土木一式	22,110,000	23,739,123	令和5年10月5日	令和6年4月22日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和6年6月28日	施工延長 L=42m、大型ブロック積 A=145㎡、ブロック積 A=32㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
24	建設第118号	2災補道第4671号 町道伏木氏線災害復旧工事	伏木氏	土木一式	19,140,000	21,636,237	令和5年10月5日	令和7年3月19日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和7年3月21日	施工延長 L=30m、大型ブロック積 A=53㎡、ブロック積 A=89㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
25	建設第120号	2災補道第2031号 町道海路上原線災害復旧工事	海路	土木一式	15,400,000	15,306,189	令和5年10月5日	令和6年7月26日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和6年7月31日	施工延長 L=54.5m ブロック積 A=96㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
26	建設第121号	2災補河第3896号 平谷川災害復旧工事	上原	土木一式	15,455,000	16,027,166	令和5年10月5日	令和6年7月17日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和6年8月30日	施工延長 L=24.5m ブロック積 A=65㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
27	建設第122号	2災補道第2026号 町道鉾野線災害復旧工事	松生	土木一式	14,234,000	14,102,483	令和5年10月5日	令和7年2月26日	令和5年10月6日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=17m 補強土壁工 A=75㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
28	建設第125号	2災補河第2645号 鶴掛川災害復旧工事	大尼田	土木一式	4,774,000	4,368,887	令和5年10月5日	令和6年4月8日	令和5年10月6日	—	令和6年2月26日	令和6年4月15日	施工延長 L=11.9m ブロック積 A=16㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
29	建設第139号	2災補道第2978号 町道伏木氏線災害復旧工事	伏木氏	土木一式	39,380,000	41,586,834	令和5年11月1日	令和7年2月19日	令和5年11月2日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=62m、大型ブロック積 A=208㎡、ブロック積 A=143㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
30	建設第141号	2災補道第2616号 町道海路上原線災害復旧工事	上原	土木一式	32,065,000	34,313,971	令和5年11月1日	令和6年4月22日	令和5年11月2日	—	令和6年3月22日	令和6年5月31日	施工延長 L=28m 大型ブロック積 A=192㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課

令和6年度町発注工事に係る変更契約の公表について(変更契約日が令和6年度中にあるもの)

番号	工事番号	工 事 名	施工場所	工事種別	契約金額(円)		契約日	変更契約日	工期(始)		工期(終)		工事概要	変更理由	主管課
					変更前	変更後			変更前	変更後	変更前	変更後			
31	建設第145号	2災補河第3488号 棕野川災害復旧工事	井牟田	土木一式	16,390,000	18,703,025	令和5年11月1日	令和6年8月28日	令和5年11月2日	—	令和6年3月29日	令和6年9月30日	施工延長 L=34m ブロック積 A=108㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
32	建設第150号	2災補河第4310号 猪山川災害復旧工事	田浦	土木一式	3,333,000	3,639,744	令和5年11月1日	令和6年6月24日	令和5年11月2日	—	令和6年3月29日	令和6年6月28日	施工延長 L=6.9m ブロック積 A=15㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
33	建設第151号	2災補道第2976号 町道立川線災害復旧工事	立川	土木一式	2,096,600	2,230,148	令和5年10月27日	令和6年3月13日	令和5年10月30日	—	令和6年3月22日	令和6年5月31日	施工延長 L=4.1m ブロック積 A=6.9㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
34	建設第163号	2災補道第2615号 町道海路上原線災害復旧工事	上原	土木一式	41,250,000	39,212,869	令和5年11月30日	令和6年6月25日	令和5年12月1日	—	令和6年3月22日	令和6年8月30日	施工延長 L=14m ブロック積 A=124㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
35	建設第164号	2災補河第2999号 漆川内川災害復旧工事	告	土木一式	34,100,000	37,110,811	令和5年11月30日	令和7年1月24日	令和5年12月1日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=86m ブロック積 A=313㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
36	建設第167号	2災補道第903号 町道屋敷野線災害復旧工事	白木	土木一式	27,115,000	29,008,947	令和5年11月30日	令和7年3月24日	令和5年12月1日	—	令和6年3月22日	令和7年3月28日	施工延長 L=26m 垂直擁壁工 L=26m	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
37	建設第173号	2災補河第5604号 寒気川災害復旧工事	田川	土木一式	15,378,000	17,840,440	令和5年11月30日	令和6年3月6日	令和5年12月1日	—	令和6年3月22日	令和6年5月31日	施工延長 L=43.9m ブロック積 A=150㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
38	建設第174号	2災補河第4316号 寒気川災害復旧工事	田川	土木一式	10,890,000	11,026,193	令和5年11月30日	令和6年4月24日	令和5年12月1日	—	令和6年3月22日	令和6年4月30日	施工延長 L=13m ブロック積 A=64㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
39	建設第178号	2災補河第3462号 平谷川災害復旧工事	上原	土木一式	6,380,000	4,805,435	令和5年11月30日	令和6年7月26日	令和5年12月1日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=10m ブロック積 A=29㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
40	建設第179号	2災補河第3468号 山神川災害復旧工事	田浦	土木一式	2,106,500	2,106,500	令和5年11月27日	令和6年3月6日	令和5年11月28日	—	令和6年3月22日	令和6年11月29日	施工延長 L=5m ブロック積 A=15.52㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
41	建設第185号	2災補河第3460号 平谷川災害復旧工事	海路	土木一式	32,450,000	34,107,187	令和6年1月4日	令和7年2月19日	令和6年1月5日	—	令和6年3月22日	令和7年3月14日	施工延長 L=48.5m ブロック積 A=253㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
42	建設第186号	2災補河第5065号 駒ヶ谷川災害復旧工事	大尼田	土木一式	19,954,000	20,191,392	令和6年1月4日	令和7年2月20日	令和6年1月5日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=34.7m ブロック積 A=146㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
43	建設第187号	2災補河第4677号 猪山川災害復旧工事	田浦	土木一式	15,730,000	15,296,876	令和6年1月4日	令和6年12月18日	令和6年1月5日	—	令和6年3月22日	令和6年12月20日	施工延長 L=40.4m ブロック積 A=84㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
44	建設第194号	大木場川河川維持工事	田浦	土木一式	3,520,000	3,949,321	令和6年1月4日	令和6年6月21日	令和6年1月5日	—	令和6年3月28日	令和6年6月28日	施工延長 L=12m ブロック積 A=32㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
45	建設第198号	2災補道第4305号 町道屋敷野線災害復旧工事	田浦	土木一式	17,765,000	20,676,836	令和6年1月4日	令和6年11月22日	令和6年1月5日	—	令和6年3月22日	令和7年1月31日	施工延長 L=15m 吹付法枠工 A=331㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
46	建設第202号	2災補河第2974号 立川川災害復旧工事	立川	土木一式	24,750,000	24,941,380	令和6年2月6日	令和6年6月24日	令和6年2月7日	—	令和6年3月22日	令和6年7月31日	施工延長 L=64.4m ブロック積 A=193㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
47	建設第203号	4災補河第250号 告川災害復旧工事	告	土木一式	23,210,000	17,567,112	令和6年2月6日	令和6年10月24日	令和6年2月7日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=24m ブロック積 A=93㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
48	建設第206号	2災補河第5066号 山神川災害復旧工事	波多島	土木一式	15,400,000	15,601,101	令和6年2月6日	令和6年10月18日	令和6年2月7日	—	令和6年3月22日	令和6年11月29日	施工延長 L=32.2m ブロック積 A=103㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
49	建設第207号	2災補道第2620号 町道黒岩上原線災害復旧工事	黒岩	土木一式	14,399,000	15,316,471	令和6年2月6日	令和6年9月20日	令和6年2月7日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=8.5m ブロック積 A=59㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
50	建設第208号	2災補河第5614号 上合戦場川災害復旧工事	田浦	土木一式	11,825,000	11,110,397	令和6年2月6日	令和6年4月23日	令和6年2月7日	—	令和6年3月22日	令和6年4月30日	施工延長 L=42.2m ブロック積 A=94㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
51	建設第209号	2災補道第1447号 町道黒岩上原線災害復旧工事	黒岩	土木一式	8,525,000	8,614,340	令和6年2月6日	令和6年7月18日	令和6年2月7日	—	令和6年3月22日	令和6年8月30日	施工延長 L=30m ブロック積 A=83㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
52	建設第213号	町道芦北新地線局部改良工事	芦北	土木一式	3,080,000	2,831,946	令和6年2月6日	令和6年9月19日	令和6年2月7日	—	令和6年3月22日	令和6年9月27日	施工延長 L=2m ホックスカルパト設置 L=2m	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
53	建設第216号	至当橋修繕工事	天月	建築一式	4,312,000	4,312,000	令和6年2月6日	令和6年3月19日	令和6年2月7日	—	令和6年3月22日	令和6年5月31日	既設木製防護柵撤去 1式 木製防護柵設置 1式	適正な工期を確保するため。	建設課
54	建設第221号	2災補河第3878号 松田川災害復旧工事	井牟田	土木一式	30,800,000	31,332,118	令和6年2月29日	令和6年11月15日	令和6年3月1日	—	令和6年3月22日	令和6年12月27日	施工延長 L=62.5m ブロック積 A=215㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
55	建設第222号	2災補河第4689号 妙合川災害復旧工事	大岩	土木一式	29,700,000	29,988,191	令和6年2月29日	令和7年1月10日	令和6年3月1日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=77.5m ブロック積 A=308㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
56	建設第223号	2災補河第2043号 中浦川災害復旧工事	井牟田	土木一式	18,535,000	21,487,930	令和6年2月29日	令和6年12月6日	令和6年3月1日	—	令和6年3月22日	令和7年1月31日	施工延長 L=41.7m ブロック積 A=197.8㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
57	建設第226号	2災補道第1446号 町道黒岩上原線災害復旧工事	黒岩	土木一式	7,854,000	7,929,477	令和6年2月29日	令和6年8月16日	令和6年3月1日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=18m ブロック積 A=72㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
58	建設第228号	2災補道第720号 町道鉾野線災害復旧工事	松生	土木一式	3,551,900	3,574,626	令和6年2月29日	令和6年7月16日	令和6年3月1日	—	令和6年3月22日	令和7年2月28日	施工延長 L=5m ブロック積 A=25㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
59	建設随第13号	2災補河第2989号 南迫川災害復旧工事	白木	土木一式	10,230,000	11,995,867	令和5年12月8日	令和6年6月25日	令和5年12月11日	—	令和6年3月22日	令和6年6月28日	施工延長 L=27m ブロック積 A=97㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
60	建設第1号	2災補河第2646号 漆川内川災害復旧工事	告	土木一式	33,880,000	25,280,184	令和6年4月30日	令和7年1月8日	令和6年5月8日	—	令和7年1月13日	—	施工延長 L=58m ブロック積 A=213㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課

令和6年度町発注工事に係る変更契約の公表について(変更契約日が令和6年度中にあるもの)

番号	工事番号	工 事 名	施工場所	工事種別	契約金額(円)		契約日	変更契約日	工期(始)		工期(終)		工事概要	変更理由	主管課
					変更前	変更後			変更前	変更後	変更前	変更後			
61	建設第2号	4災補道第98号 町道上告線災害復旧工事	告	土木一式	25,465,000	25,195,414	令和6年4月30日	令和6年11月12日	令和6年5月8日	—	令和7年2月10日	—	施工延長 L=17.5m 大型ブロック積 A=106㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
62	建設第4号	2災補河第4317号 寒気川災害復旧工事	田川	土木一式	18,040,000	19,486,431	令和6年4月30日	令和6年10月9日	令和6年5月8日	—	令和7年1月31日	—	施工延長 L=31.9m ブロック積 A=122㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
63	建設第12号	4災補道第218号 町道上告線災害復旧工事	告	土木一式	19,140,000	18,582,744	令和6年5月30日	令和7年3月12日	令和6年6月5日	—	令和7年3月14日	—	施工延長 L=10.8m 大型ブロック積 A=68㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
64	建設第22号	2災補河第2974号 立川川災害復旧工事	立川	土木一式	36,795,000	29,817,613	令和6年6月28日	令和7年2月26日	令和6年7月4日	—	令和7年3月14日	—	施工延長 L=73.8m ブロック積 A=256㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
65	建設第25号	2災補河第2974号 立川川災害復旧工事	立川	土木一式	23,045,000	21,573,285	令和6年6月28日	令和7年2月20日	令和6年7月4日	—	令和7年2月28日	—	施工延長 L=35.3m ブロック積 A=114㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
66	建設第26号	4災補河第100号 漆川内川災害復旧工事	告	土木一式	18,150,000	17,857,572	令和6年6月28日	令和6年12月2日	令和6年7月4日	—	令和7年2月28日	—	施工延長 L=35m ブロック積 A=133㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。 労働者輸送費の追加。	建設課
67	建設第27号	2災補河第3487号 棕野川災害復旧工事	井牟田	土木一式	18,018,000	18,018,000	令和6年6月28日	令和6年3月3日	令和6年7月4日	—	令和7年1月31日	令和7年12月26日	施工延長 L=35.7m ブロック積 A=93㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
68	建設第28号	2災補河第3912号 寒気川災害復旧工事	田川	土木一式	14,575,000	13,442,144	令和6年6月28日	令和6年11月25日	令和6年7月4日	—	令和7年1月31日	—	施工延長 L=22.4m ブロック積 A=84㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
69	建設第29号	4災補河第101号 漆川内川災害復旧工事	告	土木一式	9,790,000	9,790,000	令和6年6月28日	令和6年3月3日	令和6年7月4日	—	令和7年1月31日	令和7年12月26日	施工延長 L=10m ブロック積 A=40㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
70	建設第36号	田浦小学校手洗場改修工事	田浦	建築一式	5,159,000	5,376,679	令和6年6月28日	令和6年8月15日	令和6年7月4日	—	令和6年8月30日	—	手洗い撤去、設置 12ヶ所	床の段差をなくすために、モルタル数量流し台の脚切断の手間が増えたため。	教育課
71	建設第39号	2災補河第5060号 山中川災害復旧工事	井牟田	土木一式	36,520,000	36,520,000	令和6年7月30日	令和6年3月3日	令和6年8月5日	—	令和7年3月21日	令和7年5月30日	施工延長 L=82.6m ブロック積 A=286㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
72	建設第44号	湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事(外構)	湯浦	土木一式	46,970,000	48,433,873	令和6年7月30日	令和6年11月22日	令和6年8月5日	—	令和6年10月31日	令和6年11月29日	アスファルト舗装 1,204m2、車道部コンクリート舗装 81.9m2、歩道部コンクリート舗装 494m2外	スロープに設置する手摺を片側から両側に変更したため。	建設課
73	建設第45号	町道乙千屋日当二号線側溝整備工事	乙千屋	土木一式	6,820,000	7,218,938	令和6年7月30日	令和6年10月9日	令和6年8月5日	—	令和7年12月20日	—	施工延長 L=85m U型側溝 L=83m	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
74	建設第46号	大尼田地区生涯学習センター裏法面工事	大尼田	土木一式	1,419,000	2,507,949	令和6年7月30日	令和6年10月15日	令和6年7月31日	—	令和6年10月31日	—	施工延長 L=39m 張コンクリート A=92㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
75	建設第48号	田浦中学校屋上防水改修工事(建築)	田浦	防水	35,750,000	37,236,889	令和6年7月30日	令和7年1月29日	令和6年8月5日	—	令和7年2月28日	—	既設ガルバリウム鋼板撤去 971m2、ウレタン塗膜防水 1,116m2、改修ドレン 29箇所	既存屋根を撤去した際、躯体に大量の鳥の糞があり、撤去・処分をおこなったため。	教育課
76	建設第49号	芦北町役場庁舎1階トイレ改修工事(建築)	芦北	建築一式	5,665,000	6,435,526	令和6年7月30日	令和6年11月8日	令和6年8月5日	—	令和6年11月29日	—	土間タイル撤去 23m2、ビニル床シート張 23m2、壁タイル撤去 60m2、壁化粧パネル 60m2外	既存壁や床の仕上げを撤去した際に、下地も一緒に剥がれたので復旧費用などが増額となったため。	総務課
77	建設第52号	田浦中学校屋上防水改修工事(電気設備)	田浦	電気	3,047,000	3,144,244	令和6年7月30日	令和7年1月29日	令和6年8月5日	—	令和7年2月28日	—	既設配線撤去・新設配線 60m、既設投光器撤去・新設取付 4台	配管の安定性を向上させるための支持ブロックを設けたため。	教育課
78	建設第54号	芦北町役場庁舎1階トイレ改修工事(機械設備)	芦北	管工(機械設備)	6,765,000	6,969,348	令和6年7月30日	令和6年11月8日	令和6年8月5日	—	令和6年11月29日	—	温水洗浄便座付洋風大便器取付 5組、小便器取付 3台、手洗い器取付 4台外	温水洗浄便座の仕様変更及び2階給湯室排水の流れ改善のため。	総務課
79	建設第55号	田浦中学校屋上防水改修工事(機械設備)	田浦	管工(機械設備)	4,675,000	5,065,487	令和6年7月30日	令和7年1月29日	令和6年8月5日	—	令和7年2月28日	—	既存水道管撤去・新設取付 74m、補助加圧ポンプ設置 1台	保温材の耐久性を向上させるため、別の部材に変更したため。	教育課
80	建設第56号	八幡荘受水槽側壁保温材取替工事	田浦町	その他	808,500	808,500	令和6年7月30日	令和6年10月10日	令和6年7月31日	—	令和6年10月11日	令和6年12月11日	受水槽側壁保温材取替	保温材が、工期内に入手困難であるため。	福祉課
81	建設第57号	湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事(植栽)	湯浦	造園	6,765,000	6,765,000	令和6年7月30日	令和6年11月22日	令和6年8月5日	—	令和6年10月31日	令和6年11月29日	高麗芝張り 615m2、生垣(レッドロビン) 254本、ソコゴ 3本、シマトネリコ 1本外	住戸内庭を客土から単粒碎石に減額したが、高木を追加増額となったので金額の変更はなかったため。	建設課
82	建設第60号	2災補河第5614号 上合戦場川災害復旧工事	田浦	土木一式	31,350,000	31,350,000	令和6年9月2日	令和6年3月3日	令和6年9月3日	—	令和7年3月21日	令和7年5月30日	施工延長 L=81.8m ブロック積 A=335㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
83	建設第61号	2災補河第5615号 双間伏川災害復旧工事	古石	土木一式	28,380,000	28,380,000	令和6年9月2日	令和6年3月3日	令和6年9月3日	—	令和7年3月14日	令和8年2月27日	施工延長 L=93m ブロック積 A=328㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
84	建設第62号	4災補河第124号 横居木川災害復旧工事	横居木	土木一式	6,545,000	6,545,000	令和6年9月2日	令和7年2月12日	令和6年9月3日	—	令和7年2月21日	令和7年3月21日	施工延長 L=11.5m ブロック積 A=45㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
85	建設第66号	町道本町射場線舗装工事	花岡	土木一式	1,628,000	2,319,873	令和6年8月28日	令和6年11月21日	令和6年8月29日	—	令和6年11月29日	—	施工延長 L=88m ブロック積 A=337㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
86	建設第69号	2災補河第2970号 町道岩屋川内内木場線外1件災害復旧工事	海路	土木一式	34,848,000	34,848,000	令和6年10月3日	令和7年3月3日	令和6年10月4日	—	令和7年3月21日	令和7年6月13日	施工延長 L=44.5m、大型ブロック積 A=92㎡、ブロック積 A=78㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
87	建設第70号	2災補河第5615号 双間伏川災害復旧工事	古石	土木一式	32,560,000	32,560,000	令和6年10月3日	令和7年3月3日	令和6年10月4日	—	令和7年3月21日	令和8年2月27日	施工延長 L=136m ブロック積 A=365㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
88	建設第71号	2災補道第5057号 町道田浦横居木線災害復旧工事	田浦	土木一式	27,060,000	27,060,000	令和6年10月3日	令和7年3月3日	令和6年10月4日	—	令和7年3月14日	令和7年10月31日	施工延長 L=27m、補強土壁工 L=22m、現場打軽量吹付法砕工 A=296㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
89	建設第72号	4災補河第220号 峠迫川災害復旧工事	海路	土木一式	5,555,000	5,555,000	令和6年10月3日	令和7年3月3日	令和6年10月4日	—	令和7年2月28日	令和7年7月31日	施工延長 L=9.7m ブロック積 A=41㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
90	建設第73号	道川内川河川改良工事	道川内	土木一式	32,120,000	32,120,000	令和6年10月3日	令和7年3月3日	令和6年10月4日	—	令和7年3月21日	令和7年6月30日	施工延長 L=51.5m、ボックスカルバート L=8m、ブロック積 A=145㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課

令和6年度町発注工事に係る変更契約の公表について(変更契約日が令和6年度中にあるもの)

番号	工事番号	工 事 名	施工場所	工事種別	契約金額(円)		契約日	変更契約日	工期(始)		工期(終)		工事概要	変更理由	主管課
					変更前	変更後			変更前	変更後	変更前	変更後			
91	建設第74号	町道沖線自転車走行空間整備工事	女島	土木一式	20,097,000	20,097,000	令和6年10月3日	令和7年3月3日	令和6年10月4日	—	令和7年2月28日	令和7年3月14日	施工延長 L=2,117m 張コンクリート A=1,834㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
92	建設第75号	榎木川内橋橋梁補修工事	立川	土木一式	11,660,000	12,232,269	令和6年10月3日	令和6年12月5日	令和6年10月4日	—	令和7年2月28日	—	橋面補修工 A=61㎡ 断面修復工 V=1.26㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
93	建設第76号	無名橋(白岩芦北橋線)橋梁補修工事	白岩	土木一式	8,162,000	8,162,000	令和6年10月3日	令和7年3月3日	令和6年10月4日	—	令和7年2月14日	令和7年5月30日	橋面防水工 A=58㎡ 断面修復工 V=0.62㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
94	建設第77号	外ヶ平3号橋橋梁補修工事	湯浦	土木一式	5,115,000	5,115,000	令和6年10月3日	令和7年3月3日	令和6年10月4日	—	令和7年2月7日	令和7年4月30日	橋面防水工 A=28㎡ 断面修復工 V=0.56㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
95	建設第78号	2災補河第3893号 漆川内川災害復旧工事	告	土木一式	36,630,000	36,630,000	令和6年11月5日	令和7年3月3日	令和6年11月6日	—	令和7年3月14日	令和7年7月31日	施工延長 L=79m ブロック積 A=307㎡	地元関係者との調整に不測の期間を要したため。	建設課
96	建設第79号	4災補河第223号 万上田川災害復旧工事	市野瀬	土木一式	4,070,000	4,208,700	令和6年11月5日	令和7年3月12日	令和6年11月6日	—	令和7年3月14日	—	施工延長 L=5.5m ブロック積 A=11㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
97	建設第81号	ブルーマリン解体跡地広場整備工事	鶴木山	土木一式	22,110,000	22,110,000	令和6年11月5日	令和7年2月10日	令和6年11月6日	—	令和7年2月28日	—	メッシュフェンス 201.6m、高麗芝張り 1,794㎡ 2、オリブ 8本外	イペ`広場の仕上げを見直し減額したが、敷地勾配を確保するのに増額となったので金額の変更はなかったため。	商工観光課
98	建設第82号	海浦川河川改良工事	海浦	土木一式	9,240,000	10,361,875	令和6年11月5日	令和7年1月16日	令和6年11月6日	—	令和7年3月21日	—	施工延長 L=17m ブロック積 A=30㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
99	建設第84号	下赤江川河川維持工事	田川	土木一式	2,398,000	2,834,586	令和6年10月30日	令和7年3月19日	令和6年10月31日	—	令和7年2月28日	令和7年3月28日	施工延長 L=6.5m ブロック積 A=19.5㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
100	建設第85号	無名橋(榑ヶ迫線)橋梁補修工事	丸山	土木一式	2,398,000	1,885,690	令和6年10月30日	令和7年2月26日	令和6年10月31日	—	令和7年2月28日	—	舗装工 A=16㎡ 鋼板再注入工 A=6㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
101	建設第86号	五本松団地5号棟外壁屋根改修工事	花岡	建築一式	10,549,000	12,039,032	令和6年11月5日	令和7年2月28日	令和6年11月6日	—	令和7年3月7日	—	外壁補修 1式、建具改修 6箇所、防水改修 1式、塗装改修 1式	再度現地調査を行った結果、外壁の浮きやひび割れ等の補修箇所が増加したため。	建設課
102	建設第87号	五本松団地6号棟外壁屋根改修工事	花岡	建築一式	11,000,000	11,128,654	令和6年11月5日	令和7年2月28日	令和6年11月6日	—	令和7年3月7日	—	外壁補修 1式、建具改修 6箇所、防水改修 1式、塗装改修 1式	再度現地調査を行った結果、外壁の浮きやひび割れ等の補修箇所が増加したため。	建設課
103	建設第88号	五本松団地7号棟外壁屋根改修工事	花岡	建築一式	10,450,000	11,022,159	令和6年11月5日	令和7年2月28日	令和6年11月6日	—	令和7年3月7日	—	外壁補修 1式、建具改修 6箇所、防水改修 1式、塗装改修 1式	再度現地調査を行った結果、外壁の浮きやひび割れ等の補修箇所が増加したため。	建設課
104	建設第93号	4災補河第120号 大木場川災害復旧工事	田浦	土木一式	16,830,000	16,830,000	令和6年12月2日	令和7年3月3日	令和6年12月3日	—	令和7年3月21日	令和7年8月29日	施工延長 L=32m ブロック積 A=94㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
105	建設第95号	町道伏木氏線局部改良工事	伏木氏	土木一式	13,200,000	13,200,000	令和6年12月2日	令和7年3月3日	令和6年12月3日	—	令和7年3月21日	令和7年12月26日	施工延長 L=8.7m ボックスカルバート L=8.7m	適正な工期を確保するため。	建設課
106	建設第99号	町道橋本線側溝整備工事	湯浦	土木一式	1,815,000	1,930,392	令和6年11月27日	令和7年2月19日	令和6年11月28日	—	令和7年2月28日	—	施工延長 L=33m U型側溝 L=33m	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
107	建設第103号	2災補道第2626号 町道伏木氏線災害復旧工事	伏木氏	土木一式	19,635,000	19,635,000	令和7年1月6日	令和7年3月3日	令和7年1月7日	—	令和7年3月21日	令和7年10月31日	施工延長 L=24m、大型ブロック積 A=102.9㎡、ブロック積 A=18.6㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
108	建設第104号	2災補河第3461号 平谷川災害復旧工事	上原	土木一式	18,425,000	18,425,000	令和7年1月6日	令和7年3月3日	令和7年1月7日	—	令和7年3月21日	令和7年11月28日	施工延長 L=37.5m ブロック積 A=112㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
109	建設第111号	町道大川内線舗装工事	大川内	土木一式	3,553,000	3,973,085	令和7年1月6日	令和7年3月19日	令和7年1月7日	—	令和7年3月21日	—	施工延長 L=80m ブロック積 A=499㎡	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
110	建設第112号	2災補道第3862号 町道庵の山線災害復旧工事	田川	土木一式	37,290,000	37,290,000	令和7年2月6日	令和7年3月3日	令和7年2月7日	—	令和7年3月21日	令和7年12月10日	施工延長 L=33m 大型ブロック積 A=204㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
111	建設第115号	2災補河第2984号 攻迫川災害復旧工事	大岩	土木一式	20,900,000	20,900,000	令和7年2月6日	令和7年3月3日	令和7年2月7日	—	令和7年3月21日	令和8年2月27日	施工延長 L=42m ブロック積 A=149㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
112	建設第116号	4災補河第227号 江ノ尾川災害復旧工事	古石	土木一式	11,000,000	11,000,000	令和7年2月6日	令和7年3月3日	令和7年2月7日	—	令和7年3月21日	令和7年5月30日	施工延長 L=7.6m ブロック積 A=36㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
113	建設第117号	2災補道第2189号 町道道川内田浦線災害復旧工事	白岩	土木一式	7,700,000	7,700,000	令和7年2月6日	令和7年3月3日	令和7年2月7日	—	令和7年3月21日	令和7年12月26日	施工延長 L=10m 補強土壁工 L=10m	適正な工期を確保するため。	建設課
114	建設第119号	2災補道第3862号 町道庵の山線災害復旧工事	田川	土木一式	13,090,000	13,090,000	令和7年2月6日	令和7年3月3日	令和7年2月7日	—	令和7年3月21日	令和7年12月10日	施工延長 L=15m、モルタル吹付 A=253㎡、軽量法枠工 A=108㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
115	建設第120号	2災補道第2969号 町道岩屋川内内木場線災害復旧工事	海路	土木一式	30,800,000	30,800,000	令和7年2月28日	令和7年3月3日	令和7年3月3日	—	令和7年3月21日	令和8年2月27日	施工延長 L=29m、大型ブロック積 A=144㎡、ブロック積 A=18㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
116	建設第121号	2災補河第2985号 梅登屋川災害復旧工事	黒岩	土木一式	27,720,000	27,720,000	令和7年2月28日	令和7年3月3日	令和7年3月3日	—	令和7年3月21日	令和8年2月27日	施工延長 L=47.7m、大型ブロック積 A=15㎡、ブロック積 A=130㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
117	建設第122号	2災補道第2624号 町道伏木氏線外1件災害復旧工事	伏木氏	土木一式	26,730,000	26,730,000	令和7年2月28日	令和7年3月3日	令和7年3月3日	—	令和7年3月21日	令和7年10月31日	施工延長 L=34m、大型ブロック積 A=79㎡、ブロック積 A=88㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
118	建設随第7号	6災補河第206号 漆川内川災害復旧工事	告	土木一式	45,340,000	45,340,000	令和7年2月6日	令和7年3月3日	令和7年2月7日	—	令和7年3月28日	令和7年7月31日	施工延長 L=34.3m 大型ブロック積 A=185㎡	適正な工期を確保するため。	建設課
119	建設随第3号	女島仮設住宅利活用用地優賃住宅附帯整備工事	湯浦	建築一式	13,398,000	13,398,000	令和6年9月26日	令和6年10月22日	令和6年9月27日	—	令和6年10月31日	令和6年11月29日	ポンベ庫・薪置場、足湯、利活用解体	足場解体の遅れや外構工事に関わる複数の業者間の調整に不測の日数を要したため。	建設課
120	緑越農水第14号	令和4年災赤尼田(水路)災害復旧工事	市野瀬	土木一式	18,150,000	18,897,505	令和5年10月5日	令和6年6月3日	令和5年10月6日	—	令和6年3月12日	令和6年6月28日	1工区 ブロック積 A=76.6㎡ L=22.2m ベンチ450 L=21.4m 外	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等) ②歩掛変更(数量変更・工種追加等)	農林水産課
121	緑越農水第16号	令和2年災牟田ノ上(水路)災害復旧工事	市野瀬	土木一式	3,009,600	4,990,657	令和5年10月5日	令和7年1月10日	令和5年10月6日	—	令和6年2月20日	令和7年1月23日	水路 L=25.0m	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等) ②歩掛変更(数量変更・工種追加等)	農林水産課

令和6年度町発注工事に係る変更契約の公表について(変更契約日が令和6年度中にあるもの)

番号	工事番号	工 事 名	施工場所	工事種別	契約金額(円)		契約日	変更契約日	工期(始)		工期(終)		工事概要	変更理由	主管課
					変更前	変更後			変更前	変更後	変更前	変更後			
122	緑越農水第20号	令和4年災金ヶ本2号ため池災害復旧工事	白木	土木一式	22,440,000	23,585,793	令和5年11月30日	令和6年6月10日	令和5年12月1日	—	令和6年3月29日	令和6年6月28日	1工区 ブロック積 A=219.0m2 L=50.8m フェンス L=51.0m 2工区 土砂撤去 V=5.0m3 L=20.0m 盛土 V=25.0m3	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等) ②歩掛変更(数量変更・工種追加等) ④増破によるうち未成分の発生	農林水産課
123	農水第1号	令和2年災見附①(田)災害復旧工事(2工区)	八幡	土木一式	1,427,800	2,207,289	令和6年9月30日	令和7年2月5日	令和6年10月1日	—	令和7年2月10日	令和7年3月14日	流用盛土V=179.0m3 表土盛土V=236.0m3 心土盛土V=19.0m3	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等) ②歩掛変更(数量変更・工種追加等)	農林水産課
124	緑越農水随第4号	令和2年災赤松①(畑)災害復旧工事	田浦	土木一式	1,760,000	1,411,072	令和5年10月17日	令和6年6月5日	令和5年10月18日	—	令和6年3月15日	令和6年6月28日	土砂撤去 V=201.0m3 客土 V=171.0m3	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等) ②歩掛変更(数量変更・工種追加等)	農林水産課
125	緑越農水随第5号	令和2年災南迫①(田)災害復旧工事	白木	土木一式	3,850,000	4,830,298	令和5年12月19日	令和6年6月5日	令和5年12月20日	—	令和6年3月29日	令和6年6月28日	土砂撤去 V=72.0m3 ブロック積 A=40.1m2	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等) ②歩掛変更(数量変更・工種追加等)	農林水産課
126	農水随第2号	令和2年災東平①(田)災害復旧工事	告	土木一式	1,914,000	2,335,431	令和6年6月27日	令和7年1月16日	令和6年6月28日	—	令和7年2月28日	令和7年2月28日	土砂撤去V=158.2m3 ブロック積A=8.9m2	②歩掛変更(数量変更・工種追加等) ③土砂運搬距離変更	農林水産課
127	農水随第4号	令和2年災中木場①(田)災害復旧工事	告	土木一式	8,580,000	8,580,000	令和6年11月29日	令和7年3月19日	令和6年12月2日	—	令和7年3月21日	令和8年3月13日	土砂撤去V=256.0m3 ブロック積A=8.0m2 表土盛土V=257.0m3 心土盛土V=128.0m3	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等)	農林水産課
128	農水随第5号	令和2年災立川①(田)災害復旧工事	立川	土木一式	7,590,000	7,590,000	令和6年11月29日	令和7年3月19日	令和6年12月2日	—	令和7年3月21日	令和8年3月13日	土砂撤去V=763.0m3 表土盛土V=24.0m3 畦畔復旧L=80.0m	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等)	農林水産課
129	農水随第6号	令和2年災合戦場②(畑)災害復旧工事(2工区)	田浦	土木一式	6,215,000	6,215,000	令和6年11月29日	令和7年3月19日	令和6年12月2日	—	令和7年3月21日	令和8年3月13日	土砂撤去V=231.0m3 表土盛土V=324.0m3	①工期延長(緑越・納品遅延・人員不足等)	農林水産課
130	上水第3号	町道宮浦線外配水管布設替工事	小田浦	管工(機械設備)	10,780,000	10,780,000	令和6年7月30日	令和7年1月14日	令和6年8月5日	—	令和7年1月16日	令和7年1月30日	HPPEφ75 L=226.5m 仕切弁 3基、空気弁 1基	舗装業者との日程調整が困難であったため。	上下水道課
131	下水随第1号	花岡東処理場プロセスコントロ-ラ更新工事	花岡	その他	7,238,000	7,238,000	令和6年4月1日	令和7年3月6日	令和6年4月1日	—	令和6年4月1日	令和7年5月30日	回分槽プロセスコントロ-ラ取替 一式	特殊製品の製造に不測の日数を要したため	上下水道課
合計					2,921,647,500	2,970,519,694	48,872,194								